



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3076/2023

OGGETTO: DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOC. MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO (GE). PROV. DIR.LE N. 2145/2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.. PROROGA DEL TERMINE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3368_2023.docx

Hash:

45EA88F6C4015E1643FA75415B1F6ADF31A7FC3ABA5E3C9F7FB7492E94E0D8DB6466F40DE2F4F8D
597ECF9DEF96F9CE11D893BFD80ABF466950491A81C5FFCBB

Nome file allegato: Allegato 1_CRONOPROGRAMMA.pdf

Hash:

C852E7AB353C2CCEB70DC66A216033E9B65E150D458D0734A34CC22E4B607ABF72C9012CDA47A8
383318BC504ACAE3A856B3AE5B2A30EB2D47EE8A14300F7D1A

**Sottoscritta da
()
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3076/2023

Oggetto: DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOC. MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO (GE). PROV. DIR.LE N. 2145/2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.. PROROGA DEL TERMINE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA.

In data 29/12/2023 il dirigente MAURO BRUZZONE, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2023/2025 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 28 dicembre 2022;

Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9/2023 del 30.01.2023 " Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2023 - 2025 e del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG)";

Visti

il D.C.M. n. 17 del 26.05.2021 riguardante il "Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

il D. Lgs. 3 aprile 2003 n.152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Considerato che

- Con P.D. n. 3574 del 15.06.2009 (successivamente modificato con P.D. n. 3567 del 11.06.2010): è stata rilasciata al Consorzio Intercomunale di Malsapello l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Malsapello.
- Con A.D. n. 2145 del 06.10.2017: è stato approvato, nell'Ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il progetto per la chiusura definitiva della discarica.
- Con A.D. n. 174 del 01.02.2021: è stata autorizzata una modifica sostanziale relativamente alla realizzazione della copertura definitiva della discarica ed è stata contestualmente concessa una proroga al 31.12.2021 per la conclusione dei lavori per il completamento della copertura definitiva.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- Con A.D. n. 2276 del 28.10.2021: è stata autorizzata la proroga al 31.12.2022 per la conclusione dei lavori per il completamento della copertura definitiva.
- Con A.D. n. 2708 del 01.12.2022: è stata autorizzata una ulteriore proroga al 31.12.2023 per la conclusione dei lavori per il completamento della copertura definitiva della discarica, stabilendo un cronoprogramma degli interventi da eseguire.

Vista la nota assunta agli atti della Città metropolitana di Genova con il n. 51944 del 19.09.2023 con la quale il Consorzio Intercomunale di Malsapello ha trasmesso una richiesta di proroga del termine dei lavori di copertura definitiva della discarica di Malsapello sita nel Comune di Rezzoaglio (GE).

Considerato che a riscontro della sopra citata nota è stato comunicato al Consorzio con nota n. 57193 del 11.10.2023 che si rendeva necessaria la presentazione di formale istanza di parte per modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale vigente. Oltre a ciò le motivazioni fornite non risultavano supportate da elementi documentali e non era stato allegato alcun attestato di versamento delle dovute spese istruttorie, così come previsto dalla D.G.R. n. 953 del 15/11/2019.

Ritenuto pertanto necessario, al fine di poter avviare il procedimento e valutare l'opportunità o meno di concedere una ulteriore proroga di termine, chiedere al Consorzio

- di presentare formale richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente;
- di procedere e di dare evidenza del versamento previsto per le modifiche non sostanziali pari a 2.000 € (a pena di irricevibilità della domanda);
- di allegare alla stessa anche la seguente documentazione integrativa:
 - cronogramma dei lavori effettivamente svolti presso la discarica negli ultimi due anni, corredato da report delle attività e relativa documentazione fotografica, con particolare riferimento a quanto portato avanti da gennaio a settembre 2023 relativamente agli interventi volti alla realizzazione della copertura;
 - documentazione che attesti l'impossibilità di rispettare i tempi previsti dall'A.D. n. 2708/2022, ovvero dichiarazioni di possibili fornitori del materiale da riportare sulla discarica che diano conto dei motivi del mancato conferimento del materiale e richieste di materiale formulate dal Consorzio in questi ultimi due anni per la richiesta del materiale di copertura.

Vista la nota trasmessa dal Consorzio Intercomunale di Malsapello ed assunta al protocollo della Città Metropolitana n. 61680 del 31.10.2023 con la quale è stata presentata istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con A.D. n. 174/2021, richiedendo una ulteriore proroga del termine per la conclusione dei lavori per la chiusura definitiva della discarica entro la 48ª settimana del 2024, ovvero entro il 01.12.2024.

Tenuto conto che l'istanza è stata integrata spontaneamente con nota n. 66747 del 23.11.2023 è stato trasmesso un cronoprogramma dei lavori previsti per la realizzazione delle opere ed è stato trasmesso il riscontro dell'avvenuto pagamento delle dovute spese istruttorie.

Considerato che con nota n. 66945 del 24.11.2023 è stato comunicato al Consorzio Intercomunale di Malsapello l'avvio del procedimento di valutazione della modifica non sostanziale richiesta nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale. Con suddetta nota sono stati altresì comunicati:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- il nominativo della responsabile del procedimento e del referente tecnico;
- il nominativo della referente amministrativa;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;
- il domicilio digitale dell'Amministrazione procedente.

nell'ambito della stessa nota è stato precisato quanto segue:

- in considerazione della tipologia della modifica, si ritiene necessario procedere ad un aggiornamento dell'A.I.A. e pertanto, fatti salvi eventuali elementi ostativi che avrebbero dovuto essere comunicati entro 15 giorni dalla data della nota di avvio del procedimento da parte degli altri enti coinvolti nel procedimento, questa Amministrazione avrebbe proceduto alla modifica dell'autorizzazione in oggetto secondo quanto richiesto;
- stante le reiterate e più volte concesse proroghe dei termini relativi alla realizzazione della copertura finale della discarica e considerata la necessità di pervenire al completamento della chiusura della stessa (come previsto dalla norma di settore e dall'AIA vigente), la scadenza per il completamento dei lavori prevista con l'istanza oggetto del presente procedimento ed individuata nella 48^a settimana del 2024 (ovvero entro il 01.12.2024) verrà considerata come improrogabile.

Tenuto conto di quanto presentato dal Consorzio nell'istanza e nelle successive integrazioni, ovvero che

L'istanza di modifica non sostanziale richiesta consta di una ulteriore proroga del termine per la conclusione dei lavori per la chiusura definitiva della discarica entro la 48^a settimana del 2024 ovvero entro il 01.12.2024 e con la quale è stato trasmesso un cronoprogramma dei lavori di realizzazione della copertura di discarica nel 2024.

Il Consorzio Intercomunale di Malsapello ha motivato la richiesta precisando che:

- alla base del progetto di capping approvato, era stata prevista la fornitura, a costo zero, di 6.000 m³ di terre e rocce escluse dal regime dei rifiuti attraverso la consueta procedura di legge da parte di un cantiere regolarmente autorizzato sulla sponda sinistra del Torrente Polcevera;
- negli ultimi due anni non è stato effettuato nessun tipo di lavoro di copertura, mentre è stata completata ad inizio ottobre 2023 la realizzazione dei 4 nuovi pozzi di captazione del biogas e relativo sistema di collettamento;
- in merito al mancato conferimento del materiale terroso previsto a progetto e alle richieste di fornitura formulate dal Consorzio nel 2023 sono state trasmesse con nota n. 61680 del 31.10.2023:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- copia delle mail intercorse nel primo semestre 2023 con la Società ReLife Recycling s.r.l., quale intermediario, per la fornitura dei 6.000 m³ di terre e rocce da scavo;
 - copia della comunicazione della ditta appaltante il progetto esecutivo di scavo, dell'annullamento delle operazioni di cui sopra a seguito di due esondazioni verificatesi a luglio ed agosto 2023 nell'area prevista per lo scavo del materiale terroso;
 - copia della mail ricevuta dalla Società ReLife Recycling s.r.l. in cui si comunica l'individuazione un nuovo cantiere di scavo per il quale sono in corso le analisi ed il monitoraggio delle terre e rocce da scavo da fornire alla discarica di Malsapello per la copertura finale;
- il nuovo cronoprogramma avrà una tempistica di massima così dettagliata:
 - primo trimestre 2024:
 1. completamento delle procedure di affidamento dei lavori di capping;
 2. posa del geodreno, e dei tubi di drenaggio delle acque meteoriche;
 3. posa del geotessuto grimpante protettivo;
 4. inizio posa del terreno di ricopertura previsto.
 - II e III trimestre 2024:
 5. completamento della posa del terreno vegetale;
 - IV trimestre 2024:
 6. completamento di tutte le altre opere previste dal progetto di capping.

Ritenuto

che sia assentibile la proroga richiesta;

che sia opportuno chiedere al gestore una rendicontazione periodica sulle attività svolte con cadenza trimestrale da inviarsi a Città metropolitana ed ARPAL entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare;

che, in considerazione della necessità di procedere alla chiusura della discarica secondo il progetto approvato e del fatto che sono già state assentite due proroghe annuali al termine fissato, l'ulteriore termine tale termine stabilito con il presente atto non sia prorogabile,

Preso atto che è stato eseguito dalla Società il pagamento dell'importo di € 2000,00 in data 30.10.2023, a favore della Città Metropolitana di Genova, introitato secondo le imputazioni finanziarie seguenti:

Codice	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010002	3001628	2000,00	97	2023



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Vista la relazione di conclusione del procedimento redatta dal Responsabile del Procedimento del 27.12.2023 e protocollata in data 28.12.2023 con il n. 74202, che costituisce il presupposto al seguente atto e che risulta inserita nel relativo fascicolo informatico;

Dato atto

che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.^{ssa} Mara Pagnacco, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8 attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del procedimento;

Atteso, altresì, che il presente atto necessita di pubblicazione specifica ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. n. 152/2006 e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Preso atto di tutto quanto sopra esposto e dei contenuti dell'A.D. n. 2145 del 06.10.2017 e ss.mm.ii., si

DISPONE

di approvare la richiesta di proroga del Consorzio Intercomunale di Malsapello, modificando – fatti salvi i diritti di terzi - l'A.D. n. 2145 del 06.10.2017 e ss.mm.ii. con il quale è stata autorizzata la chiusura definitiva della discarica per RSU sita nel comune di Rezzoaglio in località Malsapello nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il termine dei lavori per il completamento della copertura definitiva della discarica è prorogato alla 48^a settimana del 2024 e pertanto da realizzarsi entro il 01.12.2024;
2. il termine di cui al punto precedente si intende non ulteriormente prorogabile per i motivi esposti nelle premesse del presente atto;
3. il cronoprogramma degli interventi costituisce l'Allegato 1 al presente atto;
4. il gestore dovrà rendere conto delle attività progressivamente svolte a Città metropolitana ed ARPAL con cadenza trimestrale, mediante invio di specifica relazione tecnica entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare dell'anno 2024;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

5. che il presente Atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
6. di trasmettere copia del presente atto a:
 - Consorzio Intercomunale di Malsapello
 - ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti
 - Regione Liguria
 - ASL 4 “Chiavarese” S.C.I.S.P.
 - Comune di Rezzoaglio
 - Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si dà inoltre atto che la presente istruttoria è stata svolta a seguito di un procedimento durato 36 giorni (al 29.12.2023) dalla data in cui è pervenuta la nota n. 66747 del 23.11.2023 di perfezionamento dell’istanza di proroga del termine per la conclusione dei lavori per la chiusura definitiva della discarica trasmessa con nota n. 61680 del 31.10.2023.

È fatto salvo quant’altro contenuto nell’Atto Dirigenziale n. 2145/2017 non in contrasto con il presente provvedimento, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell’Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell’Atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO BRUZZONE)
con firma digitale**

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO - Via Roma 20, 16048 Rezzoaglio (GE)

CRONOPROGRAMMA LAVORI STRALCIO PROGETTO CAPPING - SECONDA PARTE - POZZI BIOGAS - RETE DRENANTE E COPERTURA FINALE

Mesi di calendario IV TRIMESTRE 2023 e ANNO 2024	PRIMO SEMESTRE 2024																																								
	ott-23		nov-23		dic-23		gen-24		feb-24		mar-24		apr-24		mag-24		giu-24																								
SETTIMANA	42	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	23	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Completamento procedure di affidamento lavori di Capping																																									
Apertura cantiere																																									
Posa di geocomposito drenante di prestazioni equivalenti allo strato drenante di materiale granulare con spessore > o = a 0,5 m																																									
Posa del geotessuto protettivo antiintasamento e grimpante																																									
Realizzazione dello strato di ricopertura superficiale e relative canalette per la regimazione delle acque meteoriche																																									



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Servizio Tutela ambientale

Oggetto: DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOC. MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO (GE). PROV. DIR.LE N. 2145/2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.. PROROGA DEL TERMINE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	3010002	0	3001628	+	2.000,00					97	2023			
Note:														
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00									
TOTALE SPESE:				+										

Genova li, 29/12/2023

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**