FACI S.p.A.
Via Privata Devoto, 36 16042 Carasco (Genova) Italy
Tel. +39 0185 36141 fax. +39 0185 361492 e-mail: facispa@legalmail.it

ALLEGATO 2

Aggiornamento: 24/07/2019 – PROPOSTA PROROGA

COD.	INTERVENTO	2018												2019												2020		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03
V1	FABBRICATO A1 - Rifacimento mediante pannelli metallici fonoisolanti della parte attuale di copertura e tamponamento in lamiera metallica / grecata in corrispondenza dell'area sommitale - zona Paglierani																											
V2	FABBRICATO A1 - Rifacimento mediante pannelli metallici fonoisolanti della parte attuale di copertura e tamponamento in lamiera metallica / grecata in corrispondenza dell'area sommitale - zona confezionamento Calcio																											
V3	FABBRICATO A1 - Coibentazione tubo trasporto aria a impianto S3 - Rudeco																											
V4	FABBRICATO A1 - Inserimento di pannellatura fonoisolante - fonoassorbente attorno a impianto di refrigerazione "Industrial Frigo"																											
V5	FABBRICATO B1 - Sostituzione lastra di copertura in lamiera grecata zincata a scorrere con lastra in pannelli metallici fonoisolanti sempre a scorrere - zona CaSP																											
V6	FABBRICATO B1 - Rifacimento tetto mediante pannelli metallici fonoisolanti - zona insaccoanamento ZnSP																											
V7	FABBRICATO B1 - Sigillatura fughe di tre lastre in policarbonato posizionate sulle linee di colmo copertura																											
V8	FABBRICATO C2 - Riduzione lunghezza canale del camino E6/6 e coibentazione del tratto verticale del canale a partire da filo copertura																											
V9	FABBRICATO C2 - Coibentazione tubazioni ventilatore EDS																											
V10	FABBRICATO C2 - Coibentazione parziale tubo trasporto aria da POL ZnSP e che finisce vicino E6/6																											
V11	FABBRICATO F2 - Sostituzione pistoni lavaggio filtri di n° 7 sili - zona confezionamento F																											
	I STEP DI VERIFICA: stato avanzamento lavori																											
	II STEP DI VERIFICA: verifica di efficacia degli interventi a conclusione fermata estiva																											
	III STEP DI VERIFICA: studio di fattibilità di eventuali ulteriori interventi sulla base dei risultati conseguiti e verificati negli step precedenti																											

Legenda:

- Da effettuare
- Concluso
- In corso