Proposta n. 1969 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Atto N. 1737/2017

Oggetto: DISCARICA DI MONTE SCARPINO NEL COMUNE DI GENOVA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DEI PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI N 3582 DEL 28 DICEMBRE 2016 E N 524 DEL 2 MARZO 2017. PRESA DI ATTO DI MODIFICA CRONOPROGRAMMA ATTIVITA..

In data 10/08/2017 il dirigente RISSO ORNELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il bilancio di previsione triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 29 marzo 2017;

Richiamati i provvedimenti dirigenziali n. 3582 del 28.12.2016 e n. 524 del 02.03.2017 con cui, tra l’altro, si è preso atto del cronoprogramma presentato da AMIU inerente gli interventi previsti per il polo impiantistico di Monte Scarpino oggetto del procedimento;

Vista l’istanza prot. n. 7140 del 31.7.2017, presentata dalla Società AMIU e assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 41961 del 1.8.2017, con cui è stata comunicata l’impossibilità tecnica di rispettare le scadenze già condivise in conferenza dei servizi ed è stato presentato un nuovo cronoprogramma generale delle attività previste presso la discarica di Scarpino;

Dato atto che con nota prot. n. 42908 del 1.8.2017 è stato richiesto a Regione Liguria, ARPAL e Comune di Genova di esprimersi sull’istanza presentata da AMIU;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2017/276102 del 9 agosto 2017, assunta al protocollo della Città Metropolitana il 10.8.2017 con n. 44239, la Regione Liguria ha fornito il seguente parere:

‘‘In riferimento al nuovo cronoprogramma generale degli interventi previsti per il polo impiantistico di Scarpino, trasmesso da codesta Città Metropolitana con nota prot. n. 42908 del 01.08.2017 si

copia informatica per consultazione

prende atto:

- dell'impossibilità da parte del gestore a rispettare la ravvicinata scadenza relativa al collaudo del 1° stralcio del nuovo invaso S3 rispetto a quanto già condiviso in conferenza dei servizi nella quale comunque era stato prospettato un nuovo termine a dicembre 2017;
- della diversa suddivisione degli stralci funzionali P2;
- delle variazioni intercorse nel cronoprogramma con nuove e procrastinate scadenze per i vari interventi.

Si ribadisce tuttavia la preoccupazione per lo slittamento temporale di alcune attività di carattere strategico.

Per quanto riguarda le varie fasi previste si richiede pertanto che codesta Città Metropolitana si faccia tramite con il soggetto gestore al fine di una attenta valutazione, ripetuta nel tempo, volta ad individuare ogni possibilità di accelerare i tempi ogni qual volta tecnicamente ed amministrativamente possibile anticipando le tempistiche di conclusione che, per molti interventi risultano dilatate al 2019, con in vari casi rilevanti slittamenti di circa od oltre un anno rispetto al quadro precedente (P2, P3, P4 int, P6, P7) che appaiono ancora in parte eccessivi a fronte delle motivazioni riportate."

Dato atto che con nota prot. n. 28132/D del 10.08.2017, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 44285 del 10.08.2017, il Comune di Genova ha fornito il seguente parere:

''In riferimento a quanto in oggetto si prende atto della richiesta di AMIU di procrastinare le scadenze di vari interventi.

In particolare si nota che la scadenza prevista per il collaudo del 1° stralcio dell'invaso di Scarpino3 è il 12.3.2018 e che la conclusione di molte attività vede slittamenti anche dell'ordine di 1 anno.

Le motivazioni addotte da AMIU paiono globalmente coerenti con il quadro esistente e le tempistiche riportate sono ritenute adeguate anche se talvolta cautelative.

Si ritiene necessario che AMIU monitori in continuo il processo inviando agli enti uno stato di avanzamento su base bimestrale. Tale documento dovrà dare evidenza di eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato e, in tal caso, dovranno essere riportate le azioni correttive da intraprendersi al fine di recuperare lo slittamento temporale.

Il Comune, nell'ambito di una valutazione strategica, valuterà l'opportunità di chiedere, in una fase successiva, un piano di azioni ad AMIU al fine di contrarre, per quanto tecnicamente possibile, i tempi di esecuzione delle attività.";

Dato atto che non è pervenuto il parere di ARPAL;

Ritenuto di condividere quanto evidenziato dagli Enti nei pareri sopra citati e in particolare la necessità di un approfondimento volto ad analizzare le singole scadenze e le motivazioni degli slittamenti delle singole fasi al fine di verificarne la possibilità di ridurre lo scostamento temporale, accelerando ove possibile alcune attività;

Ritenuto improcrastinabile, visto l'approssimarsi della scadenza del 13 agosto 2017, prendere atto formalmente del nuovo termine del 12 marzo 2018 per la realizzazione dei lavori per il completamento delle attività connesse al primo stralcio di P3, rimandando ad approfondite valutazioni sulle motivazioni tecniche che hanno determinato l'impossibilità di rispettare le scadenze previste

Visto l'articolo 7 della legge 241/1990 che consente, per particolari esigenze di celerità del procedimento, l'adozione degli atti senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge 241/1990;

copia informatica per consultazione

Ritenuto applicabile il predetto articolo alla prima scadenza del 13 agosto 2017, in quanto l'istanza di AMIU è pervenuta in data 01.08.2017;

Atteso che la presente determinazione non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa;

Verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse rispetto all'assumendo procedimento.

Tutto quanto ciò premesso

DISPONE

1. Di prendere atto dell'impossibilità di rispettare la scadenza del 13 agosto 2017 per il completamento delle attività relative al 1 stralcio dell'invaso di Scarpino 3 e della nuova data di realizzazione fissata nel 12 marzo 2018, precisando che detto scostamento rispetto al termine in precedenza individuato non ha impatto ambientale pur rallentando il rientro almeno parziale dalla fase di emergenza;
2. Di rimandare per tutte le altre fasi ad una valutazione puntuale con il gestore, con il supporto degli altri Enti competenti, per individuare ogni possibilità di accelerare i tempi qualora tecnicamente ed amministrativamente possibile.
3. Di prescrivere, comunque, ad AMIU l'effettuazione di un monitoraggio del processo, inviando a Regione Liguria, Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova e ASL 3 Genovese uno stato di avanzamento su base bimestrale. Tale documento dovrà dare evidenza di eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato e, in tal caso, dovranno essere riportate le azioni correttive che AMIU intenderà intraprendere al fine di recuperare lo slittamento temporale del cronoprogramma;
4. Di trasmettere il presente atto a:
   - AMIU Genova S.p.A.;
   - Regione Liguria
   - Comune di Genova
   - ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova
   - ASL 3 Genovese S.C.I.S.P;

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto ai sensi del D.Lgs 104/2010.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

Sottoscritta dal Dirigente
(RISSO ORNELLA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

Proposta n. 1969 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Ambiente
Oggetto: DISCARICA DI MONTE SCARPINO NEL COMUNE DI GENOVA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DEI PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI N 3582 DEL 28 DICEMBRE 2016 E N 524 DEL 2 MARZO 2017. PRESA DI ATTO DI MODIFICA CRONOPROGRAMMA ATTIVITA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[x] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 10/08/2017

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SALVARANI STEFANO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 1737 del 10/08/2017

DIREZIONE

Direzione Ambiente

Oggetto: DISCARICA DI MONTE SCARPINO NEL COMUNE DI GENOVA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DEI PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI N 3582 DEL 28 DICEMBRE 2016 E N 524 DEL 2 MARZO 2017. PRESA DI ATTO DI MODIFICA CRONOPROGRAMMA ATTIVITA..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 10/08/2017 al 25/08/2017 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 28/08/2017

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione